

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東白川特2高層配水場電送ケーブル他仮設工事
契約変更後の請負概要	
(1) ケーブル布設経路変更に伴う材料の数量変更	
(2) ハンドホール撤去の土工事の追加	
(3) 完成期限の延長（令和7年1月31日から令和7年3月11日まで39日間延長する。）	
契約変更の理由	
(1) 同施設で施工予定の配水場内整備工事（以下、別途土木工事）との協議の結果、当初予定していたケーブル布設経路では、別途土木工事の施工に支障することが判明したため。	
(2) 別途土木工事との協議の結果、別途土木工事の施工にハンドホールが支障となるため、ハンドホールを撤去し埋設管に変更して、ケーブルを布設しておく必要が生じたため。	
(3) ハンドホール撤去の土工事追加に伴い、その施工に期間を要するため。	

(公表様式第6号)