

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場緩速ろ過池低圧化工事
契約変更後の請負概要	
1) コンデンサのPCB含有分析台数の増加(3台増加)	
2) 受電室のコンクリート撤去作業の追加	
3) 受電室の床ピットの不要ケーブル撤去	
契約変更の理由	
1) 撤去工事の際に、撤去盤等から新たに3台のコンデンサが発見されたため、PCB含有分析を追加で行う。	
2) 受電室の盤を撤去した際に、撤去盤によって隠ぺい箇所となっていた床ピットの受枠部分にコンクリートが盛り上がっていることが判明した。現状のままではピット蓋と干渉し、ピットを塞ぐことができないためコンクリート撤去作業を追加する。	
3) 受電室の床ピットは既設ケーブルでスペースの大部分を占有しており、新設ケーブルを布設するスペースの確保が難しい。そのため既設の不要ケーブルの撤去を追加する。	

(公表様式第6号)