

第 2 回 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（中之島他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
【補助】 （管布設延長） φ 600-254.6m （管撤去延長） φ 600-167.6m, SP φ 600-11.8m 【単費】 （管布設延長） φ 100-96.4m, φ 150-211.3m, φ 200-8.2m, φ 400-0.8m （管撤去延長） φ 150-303.3m, φ 200-7.3m, φ 600-91.7m	
契約変更の理由	
【単費】 （材料・管布設工・管工） 続きとなる工事の施工を考慮し、φ 600 の北側端部の配管を変更した。（減） （付帯工） 道路管理者との協議により、舗装及び道路付属物の復旧範囲が変更となった。（減） （仮設工） 所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。（増）	