

(報告) 神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画の  
変更(案)に係る意見募集について

1 変更計画の概要(概算事業費、施設規模及びスケジュールの変更)

神戸市中央卸売市場本場においては、将来にわたり、県内・阪神地区や近畿地区における生鮮食料品等の流通拠点としての機能を確保し、さらなる活性化を実現するため、高松線の西側にある冷蔵庫(昭和52年設置)の移転集約および東側既存施設の老朽化対応、機能強化に係る方向性について、令和元年5月に市民意見募集を実施し、「神戸市中央卸売市場本場再整備基本計画」として策定した。

同計画の内容について、冷蔵庫需要や物流の効率化に対応した容量及び仕分けスペースの確保等のため施設規模の変更が生じた。さらに、施設規模の変更及び物価上昇等による概算事業費の変更があり、また新型コロナウイルス感染症防止対応による協議の遅れなどによりスケジュールにも変更が生じたことから、計画の変更を行う。

2 変更案の内容

(1) 概算事業費

【現計画】120億円

(うち、埋立:約25億円、新規施設整備:約40億円、既存施設改修:約55億円)

【変更案】205億円

(うち、埋立:約25億円、新規施設整備:約139億円、既存施設改修:約41億円)

(2) 施設規模

【現計画】

	現状(従前)面積	計画面積	備考
冷蔵庫	14,145㎡	約10,500㎡	2階建て、保冷室容量約8,300t
買荷保管所	3,935㎡	約3,000㎡	平屋建て
加工場	—	約1,500㎡	平屋建て

【変更案】

	現状(従前)面積	計画面積	備考
冷蔵庫	14,145㎡	約17,600㎡	3階建て、保冷室容量約9,400t
買荷保管所	3,935㎡	約2,000㎡	平屋建て
加工場	—	約1,200㎡	平屋建て

### (3) スケジュール

#### 【現計画】

新規施設の整備は、令和4年度の着工、令和6年度の供用開始を目指す。

	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
埋立て手続き	■								
埋立て工事		■	■						
施設建設工事(埋立予定地)				■	■				
既存施設改修工事		■	■	■	■	■	■		

#### 【変更案】

新規施設の整備は、令和6年度の着工、令和9年度の供用開始を目指す。

	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
埋立て手続き	■								
埋立て工事		■	■						
施設建設工事(埋立地)						■	■	■	■
既存施設改修工事				■	■	■	■	■	■

## 3. 意見公募の方法

### (1) 意見募集期間

令和6年2月20日(火)～令和6年3月21日(木)

### (2) 資料の閲覧場所

- ① 経済観光局中央卸売市場運営本部本場
- ② 経済観光局中央卸売市場運営本部経営課
- ③ 市政情報室(市役所1号館18階)
- ④ 各区役所地域協働課、北須磨支所、玉津支所

### (3) 意見の提出方法

- ① 郵送
- ② ファクシミリ
- ③ 電子メール
- ④ 持参
- ⑤ 神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォーム